

壹、前言

新竹市近年來致力於辦理交通規劃、交通設施維護、停車管理、人本環境改善及提昇大眾運輸服務等各項交通環境改善工作，促進本市整體交通效率、降低交通事故發生率，同時持續推動綠色運輸使用，以改善本市都市交通與環境。

貳、施政計畫衡量指標與標準：

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
一、新竹輕軌計畫：	完成可行性研究作業期程。	年底前完成可行性研究，包括路線、站點、機廠及財務規劃等相關作業。	12,000	可行性研究報告已完成，並於 108 年 12 月 3 日函送交通部核轉鐵道局審議。	100%	5
二、火車站前廣場步行空間改善工程：	火車站前廣場步行空間改善工程完工期程。	年底前完工。	23,000	因五大管線淺埋影響工程進度，目前已排除並積極趕工中。	60%	1
三、辦理「新竹生活圈幹支線公共運輸發展規劃」研究案：	完成新竹生活圈幹支線公共運輸發展規劃期程。	年底前完成幹支線公共運輸發展規劃。	2,900	已於 108 年 12 月完成期末報告審查。	100%	5
四、推動人本交通：	增加人行通行步道長度。	完成民權路(曙光國小周邊)、鐵道路二段、內湖國中及建功國小周邊人行(通學)步道串聯及改善工程，約施作 2,721 公尺人行道。	48,320	1.民權路人行道案已於 108 年 12 月 18 日府交規字第 1080192141 號函營建署報備結案。 2.鐵道路二段、內湖國中及建功國小周邊人行(通學)步道均已於 108 年底完成施作。	100%	1
五、持續改善候車環境：	增加候車亭數量。	增加 5 座候車亭。	1,750	已完成增加 5 座候車亭。	100%	1
六、辦理停車管理系統智慧化：	完成無人化停車場數量。	完成 10 座無人化停車場。	25,250	已完成 11 座無人化停車場。	100%	1
七、持續增設停車空間：	增加汽車停車位數。	增設 600 格。	40,000	已增設 1,383 汽車停車位數。	100%	1

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
八、交通工程基本設施維護與更新：	改善交通標誌標線號誌設施數量。	1.改善號誌路口數計40處。 2.改善標誌路口數計80處。 3.改善標線路口數計50處。	9,220	1.已改善號誌路口數計100處。 2.已改善標誌路口數計80處。 3.已改善標線路口數計100處。	100%	1
九、易肇事路段(口)交通改善，提升道路良好行駛環境：	改善易肇事路口數量。	改善易肇事路口數計30處。	1,000	已改善易肇事路口數計30處。	100%	1
十、辦理新竹市交通號誌線路地下化及標誌標線共桿工程：	改善路口號誌管線地下化數量。	1.完成新竹綠園道周邊15處路口號誌地下改善。 2.完成市區一平方公里路口號誌管線地下化及標誌共桿計20處路口。	1,166	1.新竹綠園道周邊8處路口號誌地下改善施工進度50%。 2.市區一平方公里路口號誌管線地下化及標誌共桿於108年底開工，刻正趕工中。	30%	1

* 管考方式代碼說明：1.工程列管 2.基本設施列管 3.促進民間參與公共建設列管 4.其他列管（請註明） 5.自行列管。

參、未達原定標準之檢討

計畫名稱	衡量標準	執行率	未達成原因分析暨改進措施
二、火車站前廣場步行空間改善工程：	年底前完工。	60%	原因分析：因五大管線淺埋影響工程進度。 改進措施：目前已排除上述原因，廠商已擬定趕工計畫並積極施工中，預計109年4月30日完工。
十、辦理新竹市交通號誌線路地下化及標誌標線共桿工程：	1.完成新竹綠園道周邊15處路口號誌地下改善。 2.完成市區一	30%	原因分析： 因新竹之森天空纜線地下化與標誌共桿整併計畫、市區一平方公里路口號誌管線地下化及標誌共桿等2案之共桿形式送重大建設會報審查時間延後，導致工程分別

計畫名稱	衡量標準	執行率	未達成原因分析暨改進措施
	平方公里路口號誌管線地下化及標誌共桿計 20 處路口。		延至 108 年 7 月 1 日、12 月 25 日開工。 改進措施： 廠商已提趕工計畫並積極趕工中，新竹綠園道周邊 8 處路口號誌下地改善預計 109 年 4 月 30 日前完工，市區一平方公里路口號誌管線地下化及標誌共桿預計 109 年 11 月 30 日前完工。

肆、自行車管績效

交通處自行車管項目「新竹輕軌計畫」及「辦理新竹生活圈幹支線公共運輸發展規劃研究案」2 項皆達標。

伍、年度重要施政具體事蹟

- 一、完成「新竹市主要道路公車站牌整併設計方案」，並已完成工程招標，預定 109 年 2 月完成。推動「新竹轉運站－桃園機場」國道客運路線，並已獲交通部審查完成籌備。
- 二、新竹輕軌可行性研究報告已報交通部審核；新竹火車站前步行空間改善工程打造以人為本寬敞舒適步行空間，綠意盎然的大公園廣場，提供年輕人活動聚會之場地。
- 三、爭取「前瞻基礎建設-城鄉建設-改善停車問題計畫」已獲交通部公路總局核定補助本市 7 處停車場新建工程，刻正辦理規劃設計興建中；新竹好停車 APP 提供即時停車空間、引導、最新消息、停車收費之查詢；與業者合作於本市新莊車站、市府周邊、馬偕醫院、巨城購物中心等共 20 處路段佈設 1,130 停車位地磁，並透過 LINE 加入「Parking-Go」，供民眾即時搜尋目的地或鄰近處之剩餘停車位，並記憶停車處，取車便利。
- 四、106 年爭取前瞻計畫-水利署「水環境改善計畫-頭前溪堤後坡環境改善工程二期」補助經費 3,588 萬元，改善左岸前溪、舊社、水源、千甲等 4 處出入口周邊景觀動線不佳及停車問題，已於 108 年 11 月完工。