

壹、前言

工務建設，係統籌了許多建築、工程、行政等領域的專業人才，以細膩的思維去感受人民的需求，呈現城市景觀再造及工程建設的成果，秉持為民服務精神，開發城市發展經驗，提升創造競爭力。故落實市政工程建设，建構完備的基礎設施，人民才有舒適的生活空間，造就活絡經濟活動蓬勃發展之外部環境，建設一個可親近、人性化、高品質及永續發展的生活環境，是工務處施政目標。

貳、施政計畫衡量指標與標準：

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
一、計畫道路用地取得及工程興闢與拓寬：	完成用地取得土地面積及補償費發放件數。	辦理道路用地取得土地面積約 321.75 平方公尺及完成用地補償費發放 1 件。	712,352	完成用地取得土地面積 1179.75 平方公尺及完成用地補償費發放 2 件。	100%	1
	道路開闢及拓寬工程完成件數。	預定完成 2 項道路開闢及拓寬工程。		完成 3 項道路開闢及拓寬工程。	100%	1
二、市區道路維護及管理：	維護道路面積。	完成鋪設道路面積 30 萬平方公尺。	150,000	已完成鋪設道路改善面積 384,250 平方公尺。	100%	1
三、市內下水道、區域排水、地下道、滯洪池等清淤疏浚維護改善：	一般建議急需辦理下水道工程：當年度施作雨水下水道長度。	施作雨水下水道長度約 20 公尺。	49,807	施作雨水下水道長度 21 公尺。	100%	1
	市管區域排水改善：當年度施作排水溝長度。	施作排水溝長度 150 公尺。		施作排水溝長度 158 公尺。	100%	1
	道路側溝清淤疏浚維護及改善：疏浚維護長度及清淤數量。	完成疏浚長度 3 萬 6,000 公尺；清淤 3,000 立方公尺。		完成疏浚長度 2 萬 3,493 公尺；清淤 2,850 立方公尺。	95%	1
四、本市老舊及受損橋樑整修：	辦理本市老舊及受損橋樑維修整建數量。	完成 15 座橋樑維修。	13,000	完成 19 座橋樑維修。	100%	1
五、路燈維護管理及 LED 路燈汰換建	各主要道路巷道維護改善路燈數。	各主要道路巷道預計維護改善燈處	4,410	本市各主要道路巷道維護改善路燈 6,480 處	100%	5

計畫名稱	衡量指標	衡量標準	預算金額 (千元)	執行績效	執行率	管考 代碼
置：		為 6,000 處。				
	汰換老舊路燈改為 LED 路燈盞數。	汰換老舊路燈為 LED 路燈 100 盞。		汰換本市老舊路燈為 LED 路燈 268 盞。	100%	5
六、改善行人通行空間：	人行道維護面積與長度。	完成人行道維護面積 120 平方公尺、長度 60 公尺。	5,000	已完成人行道維護面積 120 平方公尺、長度 60 公尺。	100%	1
七、污水下水道建設：	1.工程進度。 2.新增用戶接管數。	1.污水下水道系統關東區次幹管工程進度 5%。 2.新增用戶接管 800 戶。	121,563	1.污水下水道系統關東區次幹管工程進度 1%。 2.新增用戶接管 1256 戶。	80%	1
八、基層建設公共工程：	完成基層建設公共工程件數。	完成基層建設公共工程件數，預計 10 件。	58,500	已完成基層建設公共工程件數 10 件。	100%	1
九、充實基層建設各項設施設備：	補助充實基層建設及社團等各項設施設備費件數。	補助政府機關、學校、人民團體、社區發展協會、促進會等充實各項設施設備費 50 件。	35,400	補助政府機關、學校、人民團體、社區發展協會、促進會等充實各項設施設備費完成 60 件。	100%	1

* 管考方式代碼說明：1.工程列管 2.基本設施列管 3.促進民間參與公共建設列管 4.其他列管（請註明） 5.自行列管。

參、未達原定標準之檢討

計畫名稱	衡量標準	執行率	未達成原因分析暨改進措施
三、市內下水道、區域排水、地下道、滯洪池等清淤疏浚維護改善：	完成疏浚長度 3 萬 6,000 公尺；清淤 3,000 立方公尺。	95%	一、因側溝清淤業務於 109 年度交還環保局執行，本處僅統計本市區域排水及雨水下水道等清淤疏浚維護數量。 二、另雨水下水道斷面清淤量較大，經費執行較高，故已於 110 年度下修清淤執行長度。
七、污水下水道建設：	1.污水下水道系統關東區次幹管工程進	80%	原因分析： 因 12/7 發生污水下水道工安事件，以致所有污水在建工程，全面停工檢視，故無法

計畫名稱	衡量標準	執行率	未達成原因分析暨改進措施
	度 5%。 2.新增用戶接管 800 戶。		達到 5%。 改進措施： 目前配合年節禁挖至 110.3.7，俟復工後將 要求廠商依照原定計畫加速辦理工序施 作。

肆、自行列管績效

工務處自行列管計 1 項為路燈維護管理及 LED 路燈汰換建置，109 年辦理完成各主要道路巷道維護改善路燈處為 6,480 處、汰換老舊路燈 LED 路燈計 268 盞，執行率 100%，如期達成目標。

伍、年度重要施政具體事蹟

辦理「108 年度行政院管制計畫」-生活圈道路系統八年(104-111)建設計畫之評核等第為「優等」。